

Отчет по текущему ремонту на 29.12.2014г

ПОКАЗАТЕЛИ	сроки окончан. работ	Ед. изм.	ООО УК "Махалля"		
			План в натур. выражен.	Факт в натур. выраж.	% выпол
1. Количество домов		дом	107		
2. Полезная площадь		т.кв.м	1087,539		
2 Количество квартир		кв.	19005		
4. Текущий ремонт		тыс.руб.	91 870,47		
 кровля					
латочный ремонт кровли	30.09.2014	кв.м	246	246	100%
проверка вентканалов	31.12.2014	дом	107	107	100%
ППР кровли	15.09.2014	дом.	106	106	100%
ремонт межпанельных швов	15.10.2014	т.п.м	2,456	2,456	100%
ремонт квартир после затопления	31.08.2014	кв	1	1	100%
 система отопления					
ремонт отопления	31.12.2014	т.п.м	1,364	1,364	100%
ревизия сист.отопления	30.04.2014	дом	107	107	100%
промывка сист.отопл.	15.08.2014	дом	107	107	100%
регулировка сист.отопл.	30.08.2014	дом	107	107	100%
теплоизоляция трубопроводов ниже 0	15.08.2014	т.п.м	640	640	100%
 система водоснабж.					
замена системы водоснабжения	31.12.2014	т.п.м	0,2	0,2	100%
ревизия ГВС	30.04.2014	дом	97	97	100%
теплоизоляция трубопроводов ГВС	31.08.2014	т.п.м	41,998	41,998	100%
ревизия ХВС	30.04.2014	дом	94	94	100%
ремонт и установка теплообменников	31.12.2014	шт	9	9	100%
 система канализации					
ремонт канализации	30.12.2014	т.п.м	0,58	0,58	100%
замена системы канализации ниже 0	30.12.2014	т.п.м	0,467	0,467	100%
ревизия канализации	30.04.2014	дом	107	107	100%
прочистка канализац.стояков	30.12.2014	т.п.м	197,4	197,4	100%
восстан-е жалюзных решеток	15.10.2014	шт.	360	360	100%
 герметизация подъезда:		шт.			
ремонт тамбурн. дверей	15.10.2014	шт.	436	436	100%
замена тамбурных дверей	15.10.2014	шт.	17	17	100%
 ППР л/клеток:		под.			
освеж.ремонт л/клеток	15.10.2014	под.	79	79	100%
ППР (отражд-ий л/маршеи, ремонт пола л/клетки)	15.10.2014	под.	103	103	100%
обшивка тамбуров		под.	32	32	100%
замена обувных решеток	30.12.2014	шт.	4	4	100%
входные двери (установка)	30.08.2014	шт.	1	1	100%
 входная группа:					
ремонт отмосток	31.08.2014	т.м.пл	2,419	2,419	100%
заготовка песка	30.05.2014	м.куб.	150	150	100%
 акты готовности		дом	107	107	100%
Итого по видам работ					